

A pályázat főbb adatai:

Projekt megnevezése: DDOP-5.1.5/B-09-2009-0027

Balatonmáriafürdő belterület csapadékvíz elvezetés rendezése

Kedvezményezett megnevezése, adatai:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.

Támogató szervezet (Közreműködő szervezet) megnevezése:

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

Kivitelező megnevezése és adatai:

1.sz. Mélyépítő Kft. 8600 Siófok, Kele u. 116.

Mérnök megnevezése:

Laki István (8360 Keszthely, Martinovics u. 44.)

Hegyi Ferenc (Delta Terv Mérnök Vállalkozási Iroda, 8360 Keszthely, Fodor u. 8.)

Beruházás kezdetének időpontja: 2010. szeptember 1.

Beruházás befejezésének időpontja: 2010. október 29.

A projekt összköltsége: 25 155 162 Ft

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 226 32 099 Ft

A pályázat tartalma, megvalósuló beruházás



Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a DDOP-5.1.5/B-09/2009-0027 azonosítószámú pályázat keretében 4 utcájának csapadékvíz elvezetését valósítja meg. A „Balatonmáriafürdő belterület csapadékvíz elvezetés rendezése” a település Bem, Daru, Nyárfa és Kossuth Lajos utcájában történik meg.

A Támogatási szerződés megkötésére a Közreműködő Szervezettel, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 2010.május 5-én került sor.

Ezt követően a közbeszerzési eljárás lebonyolítását a Kapos Hidro Kft. végezte. A közbeszerzési eljáráson az 1. sz. Mélyépítő Kft. nyerte el az építési, vízépítési munkák kivitelezését. A kivitelezési szerződés megkötésére és a munkaterület átadására 2010.augusztus 16-án került sor. A pályázat műszaki ellenőre: Zeller Richárd (Kapos Hidro Kft.)

A 2010-es év csapadékos időjárásának köszönhetően és a Balaton magas vízállása miatt a vállalt kivitelezési határidő nem volt tartható, ezért 2010.október 18-án módosítanunk kellett a vállalkozói szerződést, így a vállalt teljesítési határidő 2011.március 15-re módosult. További tervmódosításokat és engedélyezési eljárásokat követően illetve az továbbra is magas vízállás miatt további módosítást kellett alkalmazni, mely szerint a projekt várható befejezési dátuma 2011. október 31-e.